

De: Bruno Boggioni Rivera
Enviado el: jueves, 19 de enero de 2023 16:15
Para: 'Boris Delgado Souza'
CC: viviana lazo; Roberto A. Fuente Flores; Luis Taboada Meneses
Asunto: respuesta / Consulta estado iniciativa: RESTAURACION IGLESIA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE TICNAMAR

Boris:

Junto con saludar, comento que es de interés expresar que a la fecha Restauración Iglesia de San Santiago de Belén, cuenta con termino de obra, recepción de obras por parte de MINVU; a la fecha se cuenta con coordinación entre FAMSIV y la comisión de recepción provisoria que efectúa una serie de observaciones que se encuentran comunicadas a subejecutor para su corrección, para desarrollo de recepción por parte de Gobierno Regional (actual etapa de termino administrativo) .

- Seria de interés que contar con coordinación previa ala visita para lograr verificación de modelo de gestión en coordinación con la comunidad para contra con la presencia de pobladores encargados en el poblado (muchas veces del poblado de Belén se trasladan a la ciudad de Arica).


En relación a la Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar, se expresa que labores se encuentran pendientes de termino, no logrando a la fecha cumplir con totalidad de partidas descrita en convenio original y su primera modificación, por lo que según correos electrónico y acatas de visita a terreno se ha dejado registro que existe abandono de obras e incumplimiento de convenio vigente, quedando pendiente desarrollo de partidas obras exteriores, Campanario, (sistema de alarmas e iluminación) y terminaciones; por lo que tras coordinación y contacto con subejecutor a la fecha no se ha efectuado reinicio de obras, advirtiendo brecha.

- Se informa que a la fecha se ha presentado según registro en tres oportunidades a Ministerio de Desarrollo Social y Familia para análisis de suplementación económica, labores efectuadas por Analista DIPIR y coordinación con DIPLADER, lo que tras consultar se comenta que se encuentra en análisis y desarrollo (funciones iniciadas en año 2021 y no han concluido al a fecha).
- De acuerdo a nombramiento me encuentro como Inspector Fiscal del proceso, por lo que constantemente consulto el estado del convenio con el fin de tener certeza del termino de obra y posterior termino administrativo, se ha solicitado entregar mayor celeridad en proceso solicitando efectuar investigaciones sumaria en caso que aplique por los tiempos y demora en efectuar labores al interior del GORE, como a su vez se ha solicitado a través de unidad jurídica efectuar el termino administrativo mediante liquidación o resciliación de convenio, lo que no se sido efectuado.
- De esta manera consultando a Administrado Regional, se ha informado que se efectuara regularización de convenio y se reiniciarán las obras durante año 2023 sin poseer certeza alguna si contara con toma de razón de contraloría y con ellos no existe plazos ni fecha determinada aún.

De esta manera Belén esta pronto a contar con termino administrativo y Ticnamar a la fecha presenta incumplimiento de convenio y se regulariza proceso administrativo para efectuar el termino de obra pendiente según convenio vigente.

No existe certeza alguna en relación ala fecha que se reiniciará proceso de termino de partidas pendientes, se mantendrá informado.

En contacto
Saludos.



Bruno F. Boggioni Rivera

Arquitecto

Gobierno Regional de Arica y Parinacota

Unidad de Equipamiento e Infraestructura

Profesional División de Infraestructura y Transportes

Fono (56) 2 33251405

www.gorearicayparinacota.cl



De: Boris Delgado Souza <boris.delgado@subdere.gov.cl>

Enviado el: jueves, 19 de enero de 2023 15:46

Para: Bruno Boggioni Rivera <bruno.boggioni@gorearicayparinacota.gov.cl>

Asunto: Consulta estado iniciativa: RESTAURACION IGLESIA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE TICNAMAR

Hola Bruno,
gusto en saludarte.

Te escribo en el marco de los procesos de verificación de modelos de gestión 2023. Por una parte contamos con la Iglesia San Santiago de Belén, la cual será verificada durante este año. Por otro lado queríamos consultar sobre la iniciativa de la **Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar de Belén**, ¿cuenta con algún documento que dé cuenta del término de obras y entrega para su operación durante el año 2022?

Quedo atento a tu respuesta,
Saludos!!

Boris Delgado Souza Profesional Unidad Puesta en Valor del Patrimonio

Unidad Intersectorial -División Desarrollo Regional
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
+562 267 63076

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Gobierno de Chile www.recuperandopatrimonio.cl